



БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік

Заслухавши інформацію заступника міського голови Гопанчука Д.О. про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 16 червня 2023 року № 2677-39-VIII за 2024 рік, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи, з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою, екології, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення, відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою, екології, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення.

Секретар міської ради

Владислав БАЙЧАС

№ _____

м. Бориспіль Київської області

**Інформація
про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового
фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
за 2024 рік**

Виконання заходів програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, (далі - Програма), затвердженої відповідним рішенням міської ради від 16 червня 2023 року № 2677-39-VIII, у 2024 році було спрямоване є створення умов для безпечного, комфортного проживання у житлових будинках, гуртожитках забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду територіальної громади, модернізація житлового фонду завдяки проведенню ремонтних робіт, освітніх та інформаційних заходів, благоустрою прибудинкової та прилеглої багатоквартирних будинків та гуртожитків території.

У 2024 році були заплановані та виконані наступні Заходи Програми:

- поточний ремонт конструкцій даху;
- благоустрій прибудинкової території;
- поточний ремонт під'їздів;
- поточний ремонт інженерних мереж будинку;
- капітальний ремонт мереж водопостачання.

У межах Програми у 2024 році освоєно коштів 1 409 555,98 грн в т.ч. кошти з місцевого бюджету – 1 001 789,93 грн, кошти співвласників – 407 766,05 грн, а саме на:

1. Проведення поточного ремонту конструкцій даху та під'їздів:

1.1. поточний ремонт конструкції даху над п'ятим під'їздом (ОСББ «Супутник») вул. Новопрорізна, 2 в м. Бориспіль на суму 293 602,58 грн в т.ч. кошти місцевого бюджету – 205 521,81 грн, кошти співвласників – 88 080,77 грн;

1.2. поточний ремонт даху будинку за адресою: вул. Головатого 77-Б в м. Бориспіль на суму 270 119,82 грн в т.ч. кошти місцевого бюджету – 189 083,87 грн, кошти співвласників – 81 035,95 грн;

1.3. поточний ремонт даху та трьох під'їздів (ЖК «Восход-2») по вул. Європейська, 1 в м. Бориспіль на суму 299 789,24 грн в т.ч. кошти місцевого бюджету – 209 846,51 грн, кошти співвласників – 89 942,73 грн.

РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл., 08301

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-21

Про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік

2. Благоустрій прибудинкової території – поточний ремонт дороги на прибудинковій території по вул. Київський Шлях, 1-Д в м. Бориспіль на суму 196 316,40 грн в т.ч. кошти місцевого бюджету – 137 421,48 грн, кошти співвласників – 58 894,92 грн.

3. Поточний ремонт інженерних мереж будинку – поточний ремонт інженерних мереж опалення в підвалі житлового будинку по вул. Шевченка, 5 в м. Бориспіль на суму 198 522,94 грн в т.ч. кошти місцевого бюджету – 138 966,06 грн, кошти співвласників – 59 556,88 грн (частина робіт на суму 46 070,27 грн не була проведена у зв'язку з недоцільністю).

4. Капітальний ремонт мереж водопостачання – капітальний ремонт протипожежного водопостачання в гуртожитку по вул. Київський Шлях, 29 в м. Бориспіль на суму 151 205,00 грн в т.ч. кошти місцевого бюджету – 120 950,20 грн, кошти співвласників – 30 254,80 грн (залишок коштів з місцевого бюджету – 69,80 грн).

У 2024 році не були проведені роботи з капітального ремонту місць загального користування (санвузли та ремонт сходових клітин) вул. Дружби, 60 в м. Бориспіль у зв'язку з ростом цін на основні будівельні матеріали та устаткування, які не були враховані в кошторисній документації. Окрім того, особливості будівлі ускладнювали проведення робіт в зимовий період. На ці цілі у 2024 році з місцевого бюджету були виділені кошти в сумі 194 463 грн, які пізніше були перерозподілені.

РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл., 08301

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-21

Про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік

Інформація про заплановані заходи та їх фактичне виконання, планові та фактичні обсяги і джерела фінансування, причини невиконання заходів програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін виконання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2024 рік (грн)			Фактичні обсяги фінансування за звітний період (грн)			Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	У тому числі за джерелами:		Усього	У тому числі за джерелами:			
				Місцевий бюджет	Інші джерела			Місцевий бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання: 4.1. Поліпшення технічних характеристик будинків, благоустрій території, тощо										
4.1.1. Поточний ремонт інженерних мереж будинку, конструктивних елементів будинку, благоустрою території тощо (вимощення, поточний ремонт під'їздів, входних груп, конструкцій даху, фундаменту, стін, водопостачання та водовідведення), поліпшення санітарного стану об'єктів будівель, за умови вартості робіт в межах 300 тис. грн.	Головне управління ЖКГ, Управляючі компанії, ОСББ, ЖБК	2024/2024	1 108 104,85	789 488,52	318 616,33	1 062 034,58	743418,25	318 616,33	Виконано	-
Всього за завданням кількість заходів:										
- Запланованих									4	
- виконаних									4	

РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл., 08301

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-21

Про хід виконання програми охорони навколишнього природного середовища Бориспільської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.2 Благоустрій прибудинкової території (до 500 тис. грн.)	Головне управління ЖКГ, Управляючі компанії, ОСББ, ЖБК	2024/2024	196 316,40	137 421,48	58 894,92	196 316,40	137 421,48	58 894,92	Виконано	-
Всього за завданням кількість заходів:									1 1	
- Запланованих										
- виконаних										
4.1.3. Капітальний ремонт, модернізація, реконструкція та технічне переоснащення конструктивних елементів, інженерного обладнання і мереж для підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та гуртожитків (у тому числі: модернізація тепlopостачання, створення безбар'єрного простору тощо); капітальний ремонт або технічне переоснащення мереж водопостачання або водовідведення, реконструкція (у тому числі, протипожежного) та їх ізоляція, мереж електропостачання загально будинкових мереж	Головне управління ЖКГ, Управляючі компанії, ОСББ, ЖБК	2024/2024	345 737,8	315 483,0	30 254,8	151205,0	120 950,2	30 254,8	Виконано частово	Не проведені роботи з капітального ремонту місць загального користування (санвузли та ремонт сходових клітин) вул. Дружби, 60 в м. Бориспіль у зв'язку з ростом цін на основні будівельні матеріали та устаткування, які не були враховані в кошторисній документації.
Всього за завданням кількість заходів:									2 1	
- Запланованих										
- виконаних										

РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл., 08301

www.borispol-rada.gov.ua Е-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-21

Про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік

**Звіт про виконання результативних показників
програми охорони навколишнього природного середовища Бориспільської міської територіальної громади
на 2024-2026 роки за 2024 рік**

(назва програми)

(звітний період)

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового (+/-)	Причини невиконання
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Оперативна ціль Стратегії розвитку громади: 1. Комфортна громада							
1.Завдання програми <i>Поліпшення технічних характеристик будинків, благоустрій території, тощо</i>							
1.1 Поточний ремонт інженерних мереж будинку, конструктивних елементів будинку, благоустрою території тощо (вимощення, поточний ремонт під'їздів, вхідних груп, конструкцій даху, фундаменту, стін, водопостачання та водовідведення), поліпшення санітарного стану об'єктів будівель, за умови вартості робіт в межах 300 тис. грн.	Витрат	обсяг фінансування заходу	грн	1 108 104,85	1 062 034,58	+40 070,27	
	Продукту	кількість об'єктів	шт.	4	4	0	
	Ефективності	середні витрати вартості робіт на 1 об'єкті	тис. грн	277 026,21	265508,65	+11 517,56	
	Якості	рівень виконання заходу	%	100	100		

РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл., 08301

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-21

Про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік
ст. 6 з 8

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Благоустрій прибудинкової території (до 500 тис. грн.)	Витрат	обсяг фінансування заходу	грн	196 316,40	196 316,40	0	
	Продукту	кількість об'єктів	шт.	1	1	0	
	Ефективності	середні витрати вартості робіт на 1 об'єкті	грн	196 316,40	196 316,40	0	
	Якості	рівень виконання заходу	%	100	100		
1.3. Капітальний ремонт, модернізація, реконструкція та технічне переоснащення конструктивних елементів, інженерного обладнання і мереж для підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та гуртожитків (у тому числі: модернізація теплопостачання, створення безбар'єрного простору тощо); капітальний ремонт або технічне переоснащення мереж водопостачання або водовідведення, реконструкція (у тому числі, протипожежного) та їх ізоляція, мереж електропостачання загально будинкових мереж	Витрат	обсяг фінансування заходу	грн	345 737,8	151205,0		
	Продукту	кількість об'єктів	шт.	2	1	+1	
	Ефективності	середні витрати вартості робіт на 1 об'єкті	грн	172 868,9	151205,0		
	Якості	рівень виконання заходу	%	100	50		

РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл., 08301

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-21

Про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік
ст. 7 з 8

1	2	3	4	5	6	7	8
Кількість виконаних результативних показників – 6 Кількість невиконаних результативних показників – 1 Відсоток виконання результативних показників – 83,3							

Секретар міської ради

Владислав БАЙЧАС

Начальник ГУ ЖКГ

Вячеслав ТОЛКАЧ

РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл., 08301

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 5-58-21

Про хід виконання програми співфінансування робіт з ремонту житлового фонду Бориспільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік
ст. 8 з 8